

Referenzblatt

Objekt	Kraftwerk Erstfeldertal Wehrklappe
Ausführungszeit	November 2021
Auftraggeber	IAB Industrieanlagenbau GmbH
Projektleiter Unternehmer	Beat Indergand / Florim Krasniqi
Objekt	Wehrklappe Lokale Neubeschichtung vor Ort auf der Baustelle
Beschichtungsaufbau	Nach AXPO W2 – 560 µm Sandstrahlen Sa 2 ½ Grundierung Sika Cor EG Phosphatprimer 3 x Beschichtung mit Sika Poxicolor SW Deckbeschichtung Sika Cor EG 5, RAL 7016



Rot = Zwischenbeschichtung



RAL 7016 = Deckbeschichtung