

## Referenzblatt

<b>Objekt</b>	Rollbockanlage
<b>Ausführungszeit</b>	November / Dezember 2019
<b>Auftraggeber</b>	C. Vanoli AG
<b>Projektleiter Unternehmer</b>	Beat Kempf / Stefan Epp
<b>Ausmass</b>	Rollbockanlage zerlegt in 4 Teile (13 m / 17 m / 17 m / 11 m)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Werkarbeit  Sandstrahlen Sa 2 ½ Waschen mit Hochdruckreiniger 1 x Grundierung 80 µm EP Zinkstaub 1 x Zwischenbeschichtung 80 µm EP Eisenglimmer 1 x Deckbeschichtung 80 µm PUR Eisenglimmer Farbton DB 701  Gesamtsollschichtdicke 240 µm



